

5108 VK Spiss, Zermatt  
 Projektsteuerungsplan (41 Ausschreibung bis Baubeginn)

Stand: 26.04.2024

Nr.	Tätigkeit	Meilenstein	Mai 24							Jun 24							Jul 24							Aug 24							Sep 24							Okt 24							Nov 24							Dez 24							Jan 25							Feb 25							Mär 25							Apr 25							Mai 25						
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																		
	Sitzungskalender PS Sitzung	10.15 Uhr	28.05.2024							25.06.2024							-							20.08.2024							24.09.2024							29.10.2024							26.11.2024							-							28.01.2025							25.02.2025							25.03.2025							22.04.2025							27.05.2025						
	Meilensteine																																					Publikation Ausschreibung 03.11.2024							Angebotseingang 16.12.2024							Vergabe Bauilos 30.01.2025																																									
32	Anpassungen BP																																																																																												
32	Anpassung KV																																																																																												
32	Dokumentenliste Ausschreibung	Freigabe																																																																																											
41	Erstellen Ausschreibungen Hauptarbeiten																																																																																												
41	Grundlagen																																																																																												
41	Schnittstellen Werkleitungen / Entwässerung																																																																																												
41	Vorgaben Eignung / Zuschlag																																																																																												
41	Besondere Bestimmungen																																																																																												
41	Leistungsverzeichnis																																																																																												
41	Planbeilagen / Submissionsbeilagen																																																																																												
41	Abgabe Dossier Review																																																																																												
41	Review der Unterlagen durch Beteiligte																																																																																												
41	Überarbeitung Unterlagen Submission																																																																																												
41	Vorbereitung Submission (Publikation)																																																																																												
41	Angebotsphase																																																																																												
41	Bewertung / AVOR Vergabe																																																																																												
41	Vergabe durch GR																																																																																												
41	Vertragsunterzeichnung																																																																																												
51	Ausführungsprojekt																																																																																												
52	Beginn Hauptarbeiten frühestens	30.04.2025																																																																																											